

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称：九江华亿石油化工有限公司年产300万吨调和汽油、柴油和燃料油建设项目

项目编号：彭发改字【2013】155号

建设地点：九江市彭泽县矾山工业园

验收单位：九江华亿石油化工有限公司

2025 年 1 月 21 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	九江华亿石油化工有限公司年产 300 万吨调和汽油、柴油和燃料油建设项目	行业类别	其他类型项目
主管部门 (或主要投资人)	九江华亿石油化工有限公司	项目性质	新建
水土保持方案审批 部门、文号及时间	江西省彭泽县水利局 承诺书 (【2025】01 号)，2025 年 1 月 10 日		
水土保持方案变更审批 部门、文号及时间	/		
水土保持初步设计审批 部门、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2014 年 8 月~2015 年 12 月，总工期 17 个月		
水土保持方案编制单位	九江绿野环境工程咨询有限公司		
初步设计单位	九江石化设计工程有限公司		
水土保持施工单位	江西省雄基建设集团有限公司		
水土保持监理单位	九江石化工程建设监理有限公司		
水土保持设施验收 技术服务单位	江西园景环境科技有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》2019（160）号和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的规定，九江华亿石油化工有限公司于2025年1月21日在九江市彭泽县主持召开了九江华亿石油化工有限公司年产300万吨调和汽油、柴油和燃料油建设项目水土保持设施验收会。参加会议的有主体设计单位九江石化设计工程有限公司，水土保持施工单位江西省雄基建设集团有限公司、水土保持监理单位九江石化工程建设监理有限公司、水土保持方案编制单位九江绿野环境工程咨询有限公司、水土保持设施验收技术服务单位江西园景环境科技有限公司等单位和省水利厅水土保持方案专家库专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表察看了工程现场，查阅了各参建单位提供的有关技术资料，听取了水土保持施工、方案编制、监理和设施验收技术服务等单位相关工作和成果的汇报，经质询、讨论，形成了九江华亿石油化工有限公司年产300万吨调和汽油、柴油和燃料油建设项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

九江华亿石油化工有限公司年产300万吨调和汽油、柴油和燃料油建设项目为新建建设类项目。项目主要建设4台1500m³汽油

及调和组分浮顶储罐、4 台 1500m³ 柴油及调和组分内浮顶储罐和变配电间、空压站、消防、污水处理、道路及绿化等配套设施。项目总建筑面积为 4216.58m²，构筑物占地面积 1144.53m²，建筑物占地面积 604.13m²，绿化面积 1.68hm²，绿地率 65.95%。

项目征占地总面积 2.55hm²，全部为永久占地。项目于 2014 年 8 月开工、2015 年 12 月完工，总工期 17 个月。项目土石方挖填总量 0.82 万 m³，其中挖方 0.31 万 m³、填方 0.51 万 m³（含种植土 0.20 万 m³）、借方 0.20 万 m³（种植土），无余方。项目总投资 3092 万元，其中土建投资 1855.2 万元，资金来源为建设单位自筹。

（二）水土保持方案批复及变更情况

2024 年 12 月，建设单位委托九江绿野环境工程咨询有限公司编制完成《九江华亿石油化工有限公司年产 300 万吨调和汽油、柴油和燃料油建设项目水土保持方案报告表》。2025 年 1 月，江西省彭泽县水利局对本项目《水土保持行政许可承诺书》（【2025】01 号）和相应水土保持方案予以行政许可。许可方案水土保持防治责任范围面积 2.55hm²；水土流失防治执行建设类项目一级标准，各项指标目标值分别为水土流失治理度 98%、土壤流失控制比 1.0、渣土防护率 97%、表土保护率 0（利用已有造船厂搬迁迹地，地表无可剥离表土）、林草植被恢复率 98%、林草覆盖率 27%。项目水土保持总投资 68.35 万元。其中工程措施 11.39 万元、植物措施 37.47 万元、临时措施 4.17 万元、独立费用 9.53 万元（含水土保持监理费 31.86 万元，科研勘察设计费 4.61 万元）、基本预备费 3.75 万

元、水土保持补偿费 20416.80 元。

项目在设计过程中水土保持方案未发生重大变更。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

主体工程设计单位九江石化设计工程有限公司在主体施工图中一并进行了水土保持设计，施工图设计包含场地雨水排放、绿化等水土保持工程和植物措施内容并通过相关审查。工程建设过程中建设单位将水土保持工程纳入到主体工程建设内容当中，与主体工程同时实施。

（四）水土保持监测情况

本项目水土保持方案为报告表形式。根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保【2020】161号）规定，编制水土保持方案报告表的水土保持承诺制管理项目未作监测要求。

（五）水土保持工程实施情况

2025 年 1 月，建设单位委托九江绿野环境工程咨询有限公司开展了该项目水土保持设施验收技术服务工作，经过多次现场勘查，收集并查阅相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，服务单位于 2025 年 2 编制完成了《九江华亿石油化工有限公司年产 300 万吨调和汽油、柴油和燃料油建设项目水土保持设施实施情况说明》。该说明复核本项目水土保持工程实施情况如下：

1、水土保持设施完成情况

1) 工程措施: 排水沟 260m, 土地整治 0.67hm², 种植土回填 0.20 万 m³, 植草砖铺装 508m²;

2) 植物措施: 场地绿化 6168m², 广场绿化 152.4m², 边坡绿化 21020m²;

3) 临时措施: 临时排水沟 180m, 沉沙池 1 座, 苫布覆盖 5000m²。

由于本项目水土保持方案在项目完工后补报, 故实际完成的水土保持各类措施与方案一致。

2、水土保持投资完成情况

本项目实际完成水土保持总投资 64.60 万元。其中工程措施 11.39 万元、植物措施 37.47 万元、临时措施 4.17 万元、独立费用 9.53 万元 (含水土保持监理费 31.86 万元, 科研勘察设计费 4.61 万元)、基本预备费 0 万元、水土保持补偿费 20416.80 元。

项目水土保持投资相较方案减少基本预备费 3.75 万元。

3、水土保持工程质量和初期运行情况

本项目各参建单位严格质量管理, 水土保持工程质量全部合格, 运行正常。水土保持设施后续管理养护工作由九江华亿石油化工有限公司负责。

4、水土保持效果达标情况

根据现场调查结合项目建设前后遥感影像及施工资料, 本项目水土流失防治各项指标分别达到水土流失治理度 100%、土壤流失控制比 2.49、渣土防护率 99.20%、林草植被恢复率 100%、林草覆盖率 67.34%。

5、主要结论

建设单位编报了水土保持方案，交纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；落实了水土保持方案确定的各项水土保持措施；项目水土流失防治任务基本完成；水土流失防治六项指标达到方案设定的目标值。备查资料数据可信；水土保持设施后续管理维护责任落实；项目水土保持设施达到验收合格标准。

（六）验收结论

建设单位依法编报了水土保持方案，项目建设履行了水土保持行政许可承诺书的各项承诺，落实了水土保持方案的各项水土流失防治措施，完成了水土流失预防和治理任务，建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治六项指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；建设期间开展了水土保持监理工作，水土保持设施后续管理维护责任得到落实，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。