

九江市水利局文件

九水水保字〔2025〕18号

关于江西省都昌县2026年春桥生态清洁小流域建设实施方案的批复

都昌县水利局：

你局上报的《江西省都昌县2026年春桥生态清洁小流域建设实施方案》（以下简称《方案》）收悉。经九江市水利工程技术咨询审查中心组织专家审查，基本同意该《方案》。现根据审查意见批复如下：

一、春桥小流域（小流域编号：FM000000981360428）位于都昌县北部，涉及春桥乡1个乡镇，小流域面积49.15km²，流域内现有水土流失总面积3.82km²。通过开展

生态清洁小流域建设，对减轻当地水土流失，保护水土资源，改善生态环境、农业生产条件和农村人居环境，助推乡村振兴具有重要意义。

二、原则同意上报的《方案》。《方案》确定的目标任务、总体布置、治理措施和进度安排基本符合实际。

三、基本同意《方案》提出的项目建设范围，核定建设规模和投资为：

综合治理水土流失面积 3.82km^2 ，其中：封禁治理 378.67hm^2 ，新建经济林 3.33hm^2 。水系连通沟渠 1135m （其中游火烧湾 200m ，木杉湾 300m ，王香 50m ，彭壁 800m ），水系连通沟渠过路段涵管 80m （其中游火烧湾 50m ，王香 30m ），灌溉沟渠 500m ，经济林排水沟 1564m ，经济林排水沟过路段涵管 6m ，经济林沉沙池 9 座，经济林蓄水池 1 座，经济林生产道路 675m ，门塘干砌石挡土墙 25m ，安全护栏 25m ，整地 33333.33m^2 ，水平阶 5328 个，植灌木苗造林 5328 株，梯壁植草 1.07hm^2 ，村庄环境整治 4 处（游火烧湾四旁绿化 928m^2 ，木杉湾四旁绿化 1336m^2 ，王香四旁绿化 860m^2 ，彭壁四旁绿化 530m^2 ），小流域碑（牌）1 座，封禁标牌 10 块。工程概算总投资 152.32 万元，建设工期为 1 年，2026 年底前完工。

四、在生态清洁小流域建设中，要坚持系统思维，加强部门沟通协作，牵头协调相关部门项目和资金安排，合

力共建生态清洁小流域。工程实施过程中，应严格控制对地表的扰动面积和扰动强度，加强表土保护和利用，禁止全垦整地造林。同时要因地制宜，进一步优化工程措施和林草措施配置，加强小型水利水保工程建设管理，将水土流失治理与治山保水、治河疏水、治污洁水、以水兴业措施有机结合起来，实现山青、水净、村美、民富。

五、项目实施过程中，须严格按《中央财政水利发展资金水土保持工程建设管理办法》（水保〔2019〕60号）、《江西省中央水利发展资金管理实施细则》（赣财农〔2023〕15号）、《江西省省级水利专项资金管理办法》（赣财农〔2023〕16号）等有关文件规定，落实项目法人制、建设监理制、招标投标制、合同管理制、项目公示制等建设管理制度，规范工程管理和资金管理。

六、实施方案批复后，不得随意变更。如在实施过程中确因实际情况出现了较大变化需要变更，应按程序报批。此复。

附件：江西省都昌县 2026 年春桥生态清洁小流域建设
水土保持工程特性表



附件

江西省都昌县 2026 年春桥生态清洁小流域建设

水土保持工程特性表

名称	单位	数量	名称	单位	数量
一、基本情况			(二) 林草措施		
(一) 位置与面积			综合治理区		
项目区位置	-	都昌县	经济林	hm ²	3.33
所属流域	-	鄱阳湖	村庄环境整治工程		
小流域面积	km ²	49.15	四旁绿化	m ²	3654
(二) 项目区自然概况			预防保护区		
地貌类型	-	丘陵	封禁治理	hm ²	378.67
地面组成物质	-	红壤	封禁标牌	个	10
多年平均降雨量	mm	1491.8	宣传碑牌	座	1
多年平均气温	℃	17.1	五、施工组织设计		
林草覆盖率	%	23.52	(一) 主要工程量		
5 年一遇 24h 最大降雨量	mm	202.9	土方挖填	万 m ³	0.67
10 年一遇 24h 最大降雨量	mm	238.8	石方挖填	万 m ³	0.03
(三) 社会经济情况			灌木	株	31200
总人口	万人	1.63	种草	hm ²	1.07
农村人口	万人	1.16	(二) 主要材料用量		
人口密度	人/km ²	332	混凝土	万 m ³	0.09
人均耕地	hm ² /人	0.02	苗木	万株	0.53
人均基本农田	hm ² /人	0.02	草皮	hm ²	0.22
年人均产粮	kg/人	750	水泥	t	251.75
农民人均纯收入	元/人	24456	砂	万 m ³	0.06
(四) 水土流失及水土保持现状			块石	万 m ³	0.01
主要水土流失类型		水力侵蚀	钢筋	t	1.66
水土流失面积	km ²	3.82	碎石	万 m ³	0.14
土壤侵蚀模数	t/km ² ·a	845	卵石	m ³	0.2
已治理面积	km ²	0	(三) 施工机械	台班	196.98
二、设计标准			(四) 总投工	万工日	0.48
重点工程设计标准		P=10%	(五) 建设期	月	12
三、工程规模			六、工程投资与资金筹措		
综合治理面积	km ²	3.82	(一) 总投资	万元	152.32
四、主要措施数量			工程措施	万元	100.64
(一) 工程措施			林草措施	万元	22.37
综合治理区			封育治理措施	万元	9.33
小型蓄排、引水工程			监测措施费	万元	1.59
水系连通沟渠	m	1350	独立费用	万元	13.96
水系连通沟渠过路涵管	m	80	(二) 资金筹措		
灌溉沟渠	m	500	中央投资	万元	122.24
经济林排水沟	m	1564	省级配套	万元	24.45
经济林排水沟过路涵管	m	6	自筹	万元	5.63
经济林沉沙池	座	9	七、工程效益		

蓄水池	座	1		水土流失综合治理度	%	100
村庄环境整治工程				年保土效益	万 t	0.96
门塘干砌石挡土墙	m	25		增加林草覆盖率	%	0
安全护栏	m	25		累计直接经济效益	万元	448.54
其他工程				效益费用比		2.95
生产道路	m	675				

抄送：江西省水利厅。

九江市水利局办公室

2025年10月13日 印发

